


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	341
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	18.02.2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ																												
ಅ.	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳೆಷ್ಟು;	<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ.ಸಂ</th><th rowspan="2">ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ-3</th><th colspan="2">ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ</th><th colspan="2">ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ</th></tr> <tr> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)</th><th>ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2019-20 ಬ್ಯಾಚ್-1</td><td>14</td><td>115.52</td><td>10</td><td>88.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2020-21 ಬ್ಯಾಚ್-1</td><td>04</td><td>25.71</td><td>-</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2020-21 ಬ್ಯಾಚ್-2</td><td>13</td><td>90.84</td><td>01</td><td>9.15</td></tr> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ-3	ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ		ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ		ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	1	2019-20 ಬ್ಯಾಚ್-1	14	115.52	10	88.50	2	2020-21 ಬ್ಯಾಚ್-1	04	25.71	-	1.00	3	2020-21 ಬ್ಯಾಚ್-2	13	90.84	01	9.15
ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ-3	ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ			ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ																									
		ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)																									
1	2019-20 ಬ್ಯಾಚ್-1	14	115.52	10	88.50																									
2	2020-21 ಬ್ಯಾಚ್-1	04	25.71	-	1.00																									
3	2020-21 ಬ್ಯಾಚ್-2	13	90.84	01	9.15																									
ಆ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>																												

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:15ನೇವಿಸ:200/11:ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2021



(ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಇಂದಿ	ಪಟನೂರ ದಿಂದ ತಿರುಗೂರಹನಾಪು ರಸ್ತೆ	5.70	341.98	5.70	293.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುದ್ದೇನಹಾಳ	ಯೊಂಡಿ ದಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	1.67	101.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
3	ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುದ್ದೇನಹಾಳ	ಅಬ್ಬಿಹಾಳ ದಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	1.85	57.54	1.85	11.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುದ್ದೇನಹಾಳ	ಇಂಗಳಗೇರಿ ದಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	5.45	241.46	5.45	71.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕುಬ್ಜಕಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಹಳ್ಳದಗೋಡೆಯ ರಸ್ತೆ	2.50	200.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಪಟನೂರ ದಿಂದ ಹಿರೂರ ರಸ್ತೆ	2.00	200.00	0.00	42.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	ನಾರಸಾಪ ದಿಂದ ನಾವಿಂಡಕಿ ರಸ್ತೆ	2.10	187.33	2.10	134.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	(2020-21)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಹಂಗಳಗೇರಿ ದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ	4.60	51.00	4.60	46.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	(2020-21)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಂದಾಳ ಎ.ಎಚ್ ದಿಂದ ಶರಣಗೋಡುಹಾಳ ರಸ್ತೆ	0.60	21.50	0.60	12.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	(2020-21)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇನಹಾಳ	ಬೈಲಕೂರ ದಿಂದ ಬಿ-08 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	2.62	72.50	2.62	70.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	(2020-21)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂದಿ	ಅಮಾಣಹಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	1.00	23.19	1.00	21.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	(2020-21)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂದಿ	ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಹರಳಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	4.63	55.25	4.63	51.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	(2020-21)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂದಿ	ಬಂದಾಳ ದಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್-218 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	2.00	59.00	2.00	58.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

**ಅನುಬಂಧ-1 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
14	(2020-21)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂಧಗಿ	ಬೇಕಿನಾಳ ದಿಂದ ಅಸ್ತಿ-ಕಲಕೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	0.90	25.19	0.90	13.28	ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ದಿಂದ ಶಿರೋಳ ರಸ್ತೆ (0.80 ದಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ)	0.80	100.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
16	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಜಕ್ಕೇರಾಳ ದಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್-124 ಪ್ಲಾಯಾ ಇಣಚಗಲ್ ರಸ್ತೆ	4.50	80.00	-	-	
17	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಬಿದರಕುಂದಿ ದಿಂದ ಕುಂಟೋಜ ರಸ್ತೆ	1.00	156.25	-	-	
18	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕುಂಬಗಿ ದಿಂದ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ ರಸ್ತೆ	1.50	60.05	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
19	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಚೈ. 4.15 ದಿಂದ 8.65 ಕಿ.ಮೀ)	4.50	261.30	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
20	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕನಕಾಳ ದಿಂದ ಅಗಸಬಾಳ ರಸ್ತೆ	8.75	135.00	-	-	
21	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ	ಎಸ್‌ಎಚ್ ಶಿರಾಡೋಣ ದಿಂದ ಲಿಂಗಸೂರ ಭತಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ	5.30	312.96	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
22	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ	ಚಡಚಣ ದಿಂದ ಹಾವಿನಾಳ ರಸ್ತೆ	2.50	121.70	-	-	
23	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂಧಗಿ	(ಗಾಂಧಿನಗರ) ತಾಂಬಾ ದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಎಲ್‌ಟಿ (3.00 ದಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ)	1.80	140.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
24	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂಧಗಿ	ಬಗಲೂರ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ	2.20	170.38	-	-	
25	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂಧಗಿ	ಪುರಕನಕೇರಿಯಿಂದ ರಾಂಪೂರ ಪಿಟಿ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ	5.80	90.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
26	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂಧಗಿ	ವಣಕ್ಕಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ವಣಕ್ಕಾಳ ಕೂಡುರಸ್ತೆ	0.50	19.84	-	-	

ಅನುಬಂಧ-1 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ವಿಚಾರದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
27	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿರಸಗಿ	ಕಿರಬುಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿರಬುಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಸ್ತೆ	2.60	40.00	-	-	
28	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಕಿಷೋರಿ ದಿಂದ ಪೆಜ್ಜಾಳ್ಳು ರಸ್ತೆ (6.05 ದಿಂದ 7.25 ಕಿ.ಮೀ)	1.20	72.27	-	-	ಜೆಂಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
29	(2021-22)ವಿಶೇಷ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂಜಿ	ಮುನಿಕಾಪುರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್-2 ದಿಂದ ಕೂಡುರಸ್ತೆ	2.00	30.00	-	-	
ಒಟ್ಟು				82.57	3426.69	31.45	827.85	

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ					
ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	
1	5054-03-337-0-75-059 (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ)	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂಧಗಿ	5.00	
2	5054-03-337-0-75-059 (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ)	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂಧಗಿ	13.35	
3	5054-03-337-0-75-059 (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ)	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗರಾಣ	5.00	
4	5054-03-337-0-75-059 (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ)	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	10.00	
5	5054-03-337-0-75-059 (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ)	ವಿಜಯಪುರ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	10.00	
ಒಟ್ಟು				43.35	

**2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ನಾಗರಾಣ	ವಿಜಯಪುರ	1	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಣಗಿ ದಿಂದ ಆಹೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00)	50.00
1	ನಾಗರಾಣ	ವಿಜಯಪುರ	2	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಗೂನ ದೊಡ್ಡಿ ದಿಂದ ಬಿಳಿಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00)	50.00
1	ನಾಗರಾಣ	ವಿಜಯಪುರ	3	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ- ಮಾದ್ಯಾಳ - ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00
1	ನಾಗರಾಣ	ವಿಜಯಪುರ	4	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಉಕುಮನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00)	100.00
1	ನಾಗರಾಣ	ವಿಜಯಪುರ	5	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲೋಣೆ ಬಿಕೆ (ಬೆನಕಪ್ಪ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 6.00)	100.00
1	ನಾಗರಾಣ	ವಿಜಯಪುರ	6	ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>6</b>		<b>500.00</b>
2	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ	1	ರೊಡಗಿ ಯಿಂದ ಅಗಸಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಖುಖಂ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ)	100.00
2	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ	2	ನಡಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ - ತಾಳಿಕೋಟೆ ಎಸ್.ಎಚ್.ವರೆಗೆ)	200.00
2	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ	3	ಮೂಕಿಹಾಳ ದಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00
2	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ	4	ಹರನಾಳ ದಿಂದ ನಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00
2	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ	5	ಬಿದರಕುಂದಿ ಯಿಂದ ಕುಂಟೋಜಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00
2	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ	6	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದ ಲಿಂಗಸಗೂರು - ಶಿರಡೋಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಿದರಕುಂದಿ ಕುಂಟೋಜಿ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>6</b>		<b>1000.00</b>
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	1	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದಿಂದ ಗುಂಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	2	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೀರಾಪುರ ಹಾಗೂ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	3	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಂಟನೂರು ಹಾಗೂ ಗೊಟಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	4	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಕನಾಳ, ಮಟಕಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	5	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00

**2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	6	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ, ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	7	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಸ್ಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	8	ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	9	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಭಂಟಿನಾಳ, ನಂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಚ್. ಹಾಗೂ ಹುಲಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
3	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	10	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಹುಲಿ, ಅಂಬಳನೂರ ತಾಂಡಾ.1 ಹಾಗೂ ನರಸಲಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>10</b>		<b>1000.00</b>
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	1	ಬಿಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ - ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	2	ಬಳಗಾನೂರದಿಂದ ಶಿರಶ್ಯಾಡ ಸಂಪರ್ಕ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	3	ಚಿಕ್ಕಸಿಂಧಗಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	4	ಗೊರವಗುಂಡಗಿಯಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	5	ಗೊರವಗುಂಡಗಿಯಿಂದ ಜಂಬೇಬಾಳ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	6	ಕುಮಸಗಿಯಿಂದ ದೇವಣಗಾಂವ್ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	7	ದೇವಣಗಾಂವ್ ಮಡ್ಕಳ್ಳಿ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	8	ಬಸ್ತಿಹಾಳದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	9	ಕನ್ನೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರನಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	10	ಕನ್ನೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	11	ಚಾಂದಕವಟಿಯಿಂದ ಬಳಗಾನೂರ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	12	ಚಾಂದಕವಟಿಯಿಂದ ಚಟ್ಟರಕಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	13	ಬಂದಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೊಕಟನೂರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	14	ಬಬಲೇಶ್ವರ ದಿಂದ ಮಲಪಾಣ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	15	ಬೋರಗಿಯಿಂದ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	16	ಅಥರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪುರ ಬಿ.ಕವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	17	ಹಿಕ್ಕಣಗತ್ತಿ 0.1ದಿಂದ ರುಕಂಪೂರ ಅಡವಿ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	18	ಹಂದಿಗನೂರು ಕೊಂಡಗೊಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	19	ದೇವಣಗಾಂವ್ ಬಡಗಿಹಾಳ್ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00

**2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	20	ಕುರುಬತ್ತಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಆಲಮೇಲ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	21	ತಾರಾಪುರ ಆಲಮೇಲ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	22	ಕೊಕಟನೂರ ದಿಂದ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	23	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	24	ಹಡಗಿನಾಳ ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	25	ಹಂದಿಗನೂರದಿಂದ ಕಲಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	26	ಗಣಿಹಾರದಿಂದ ಸೋಂಪುರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>26</b>		<b>500.00</b>
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	1	ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಯಾ ಸುಂಗಣಾ ನಂದಗಿರಿ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ದಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	672.60
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	2	ಬಳಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ದಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	295.30
4	ಸಿಂಧಗಿ	ವಿಜಯಪುರ	3	ಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವರವಾವದಗಿ ಎಲ್.ಟಿ.ಕೊಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ದಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	367.10
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>3</b>		<b>1335.00</b>
		<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>4335.00</b>